

Liceo “Celio – Roccati” di Rovigo



PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca –

**Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –
Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica.**

Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU per euro 1.600.000,00

**Lavori di ristrutturazione di copertura e orizzontamenti della sede Roccati del Liceo Statale «Celio –
Roccati» di Rovigo – 3° e 4° stralcio. CUP G12E20000130001**

I lavori di costruzione dell’edificio scolastico sono iniziati nel 1909 e si sono conclusi nel 1910; viene inserito nella mappa catastale nella verifica straordinaria del 1912. Dal settembre del 1915 al febbraio 1919 viene utilizzato come ospedale militare; dal verbale di consegna dell’immobile risulta che gli spazi furono pesantemente modificati. Nonostante ciò da una lettura delle planimetrie allegate al collaudo (1914) e confrontandole con lo stato di fatto non ci sono variazioni se non di modestissima entità. L’edificio sorge nell’area dell’ex convento di San Michele, dove un tempo vi erano gli orti, ed è stato costruito in aderenza all’ex convento stesso di cui ha sempre fatto parte essendo entrambi destinati a scuole.

Il presente progetto è parte di un più ampio intervento finalizzato alla ristrutturazione e parziale sostituzione della copertura e degli orizzontamenti per l'adeguamento sismico della sede del complesso del Liceo Statale "Celio - Roccati" in Via G. Carducci n. 8 a Rovigo.

Oltre alla porzione edilizia più antica del conventino, anche l'intero edificio costruito accanto e sede del Liceo Statale necessita di analoghi interventi di ristrutturazione e, considerando che la superficie coperta è molto ampia e che l'attività didattica dovrà proseguire anche durante i lavori, l'intervento sul complesso "Roccati" è stato suddiviso in tre stralci funzionali che diventano quattro considerando il già citato "Conventino". I primi due stralci, conventino e prima porzione a nord, sono in fase di realizzazione; il presente intervento riguarda la porzione di fabbricato fronteggiante via Carducci e comprende gli stralci 3 e 4.

Gli interventi di progetto finalizzati al miglioramento sismico dell'edificio possono sinteticamente riassumersi nelle seguenti lavorazioni:

1. Consolidamento strutturale e di miglioramento sismico della copertura con capriate lignee.
2. Rifacimento del manto di copertura.
3. Rifacimento dei controsoffitti del piano primo EI 60 e antisismici.
4. Tinteggiatura dei locali interni.
5. Interventi di miglioramento sismico di alcuni setti murari.
6. Adeguamento impianto elettrico e di rilevazione incendi.

Per poter dar corso all'esecuzione del progetto si è proceduto all'individuazione e nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del gruppo di lavoro, che, all'interno degli uffici, si occupa dell'esecuzione delle attività amministrative e tecniche, al fine di garantire il buon esito amministrativo del procedimento.

Decreto del presidente n. 50 del 17/05/2021

Determinazione dirigenziale n. 1139 del 20/07/2022

Decreto del presidente n. 81 del 08/08/2022

Determinazione dirigenziale n. 2167 del 30/12/2022

Determinazione dirigenziale n. 163 del 31/01/2023

Decreto del Presidente n. 66 del 01/06/2023

La realizzazione della progettazione esecutiva e l'attività dell'ufficio di direzione dei lavori sono state affidate, con determinazione dirigenziale n. 1339 del 26/08/2022, a G.T.E. Soc. Coop. di Rovigo per un importo netto di euro 39.900,00, a seguito di indizione della procedura – trattativa diretta nel *Mepa* - effettuata con determinazione dirigenziale n. 1162 del 22/07/2022, rettificata con atto n. 1315/2022.

In data 27 settembre 2022 è stato stipulato il relativo contratto.

Con determinazione n. 1315 del 18/08/2023 si è provveduto alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 1162 del 22/07/2022.

I servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori sono stati affidati, con determinazione dirigenziale n. 1340 del 26/08/2022, a R Consulting di Rangoni Eros di Badia Polesine per un importo netto di euro 27.000,00, a seguito di indizione della procedura – trattativa diretta nel *Mepa* - effettuata con determinazione dirigenziale n. 1200 del 01/08/2022.

In data 27 settembre 2022 è stato stipulato il contratto con il Professionista.

È stata acquisita in data 11/10/2022 l'autorizzazione con prescrizioni, protocollo n. 28988 del 10/10/2022, dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, quale espressione del previsto parere sulla progettazione definitiva eseguita.

Con determinazione dirigenziale n. 1537 del 30/09/2022 si è provveduto a pagare la contribuzione all'ANAC per la procedura d'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e dell'attività dell'ufficio di direzione dei lavori.

Con Decreto del Presidente n. 12 del 27/01/2023 sono stati approvati gli schemi accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori tra l'Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione e la Provincia di Rovigo, successivamente sottoscritti unitamente all'*addendum*, concernente l'aggiornamento del cronoprogramma delle azioni del progetto.

Con determinazione n. 975 del 19/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori dell'importo netto a base di gara di € 1.307.366,08 (oneri della sicurezza inclusi) – (CIG 98904788A3).

Con determinazione n. 1011 del 20/06/2023 sono stati approvati gli schemi del bando e del disciplinare di gara.

Con determinazione n. 1261 del 26/07/2023 è stata liquidata la fattura n. 22 del 04/07/2023 allo Studio "G.T.E. Soc. Coop." di € 15.187,54 per il pagamento in acconto del servizio di progettazione esecutiva, nell'ambito dei servizi tecnici affidati per i lavori in argomento.

Con determinazione n. 1310 del 02/08/2023 è stata liquidata la fattura n. 1 del 30/06/2023 a R. Consulting di Rangoni Eros di Badia Polesine (RO) di € 10.277,28 per il pagamento in acconto per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento nell'ambito dei servizi tecnici affidati.

Con determinazione n. 1417 del 22/08/2023 è stato approvato il verbale della gara svoltasi il 14/07/2023, oltre all'aggiudicazione definitiva dichiarata efficace con determinazione n. 1481 del 06/09/2023, alla ditta Costruzioni Edilferro Srl di Porto Viro (RO) approvando la rimodulazione del quadro economico di spesa a seguito del ribasso offerto dell'importo netto di € 1.265.411,06 (oneri della sicurezza inclusi) – (CIG 98904788A3).

Con determinazione dirigenziale n. 1822 del 06/11/2023 si è provveduto a pagare la contribuzione all'ANAC per la procedura di gara relativa ai lavori - CIG 98904788A3.

In data 29/11/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza.

Il giorno 13/12/2023 è stato stipulato il contratto con l'impresa appaltatrice dei lavori repertorio interno n. 5746.

In data 12/01/2024 il direttore dei lavori, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla sospensione dei lavori.

In data 12/02/2024 il direttore dei lavori, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla ripresa dei lavori.

In data 15/02/2024 il direttore dei lavori, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla sospensione dei lavori.

Con determinazione n. 436 del 25/03/2024 si è provveduto alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale a favore della ditta Costruzioni Edilferro S.r.l. di Porto Viro (RO) per l'importo complessivo di € 278.390,43.

Con determinazione n. 437 del 25/03/2024 si è provveduto alla Riconduzione di provvedimenti tramite apposizione d'immagini e indicazione della Missione – Componente - Investimento finanziata a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Con determinazione n. 870 del 13/06/2024 la ditta Costruzioni Edilferro Srl di Porto Viro (RO) è stata autorizzata a subappaltare i lavori riconducibili alla categoria OG 2 alla ditta Ambita S.r.l. con sede in Via Caltana, 165 Mirano (VE).

In data 08/07/2024 il direttore dei lavori, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla ripresa dei lavori.

Con determinazione dirigenziale n. 1755 del 21/11/2024, si affida alla Tecnoindagini Srl di Cusano Milanino (MI) il servizio di indagini di verifica del degrado e della stabilità delle capriate lignee nell'ambito dei lavori di ristrutturazione di copertura e orizzontamenti della sede Roccati del Liceo Statale "Celio-Roccati" di Rovigo – 3° e 4° stralcio per il corrispettivo totale netto di € 3.500,00 in esito della trattativa diretta nel *Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione*.

Con deliberazione determinazione dirigenziale n. 1951 del 18/12/2024 è stato approvato e liquidato lo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 22/11/2024 alla Ditta appaltatrice dei lavori Costruzioni Edilferro s.r.l. di Porto Viro (RO), per l'importo netto di €. 290.375,15 (fattura elettronica n. 3/168 del 06/12/2024) - CIG 98904788A3.

In data 10/12/2024 il direttore dei lavori ha provveduto alla sospensione dei lavori n. 3 per la necessità di redazione di una perizia di variante in corso d'opera tenuto conto delle risultanze delle indagini diagnostiche specialistiche nel sottotetto originariamente non ispezionabile.

Con determinazione dirigenziale n. 25 del 9/01/2025, si è provveduto a rettificare la determinazione n. 1755/2024 per un errore materiale nell'indicazione dei dati del finanziamento, riportati nella motivazione.