

## **Viabilità**

<i>Intervento</i>	<i>Importo</i>	<i>Stato di attuazione</i>
Sistemazione ponte s.p. n° 37 in località Cà Venier	316.500,00	20/10/06 consegna lavori alla Ditta Euroservice s.r.l. I lavori sono stati ultimati il 30/03/2007.
Variante alla s.p. n° 49 in Comune di Costa	1.200.000,00	14/02/07 consegna lavori alla Ditta Beozzo Costruzioni s.r.l. Contratto stipulato in data 16/02/07. Il termine previsto per l'ultimazione degli stessi è 08/02/08.
Variante alla s.p. n° 16 in Comune di Pincara	2.100.000,00	28/03/07 consegna lavori alla Ditta Euroscavi s.r.l. Stipula contratto 11/05/07. Il termine previsto per l'ultimazione degli stessi è 01/05/08.
Adeguamento s.p. n° 18 Lusia Bornio 3° stralcio	1.200.000,00	La consegna lavori al R.T.I. Cavicchini Costruzioni Generali s.n.c. e Impresa Ferrari Dante è avvenuta il 28/11/2007. L'ultimazione dei lavori è prevista per il 21/11/2008.
Rotatoria di Trecenta tra s.p. n° 1 e la s.p. n° 24 bis	1.100.000,00	Sono attualmente in corso le procedure di gara. 03/12/2007 apertura offerte per aggiudicazione lavori. In attesa di risposta osservazioni su offerte anomale.
Concorso alla realizzazione del passante nord di Rovigo	516.500,00	I lavori sono in corso. La Stazione Appaltante è la Società Veneto Strade S.p.A. La somma impegnata dalla Provincia corrisponde alla quota parte dell'importo complessivo dell'opera.
Ampliamento centro operativo provinciale via Grandi di Rovigo	700.000,00	Le diverse lavorazioni per la realizzazione dell'opera sono iniziate nel mese di aprile 2007. Nel complesso i lavori saranno ultimati entro il 30/12/2007.
Darsena di Porto Levante	610.000,00	15/12/06 consegna lavori alla ditta Bresciani s.r.l. Termine effettivo ultimazione settembre 2007. Inaugurazione avvenuta il 16/10/07.
Tangenziale est di Lendinara 2° lotto 2° stralcio	1.800.000,00	Lavori conclusi in data 18/04/07.
Tangenziale est di Lendinara 1° stralcio	6.920.522,44	Contratto stipulato il 31/03/06. 10/05/06 consegna lavori alla Ditta I.S.E s.r.l. (subappalto ad Impresa Xodo e Trivelfond). Ultimazione prevista 03/04/08.

*Totale interventi*

**16.463.522,44**